

房屋建筑工程单位（子单位）工程竣工报告

工程名称：嘉兴博物馆二期展陈和公共区域装饰工程（一期）——公共区域装饰工程

项目经理（签名）：123456

单位技术负责人（签名）：朱刚

法人代表（签名或盖章）：



工 程 概 况	工程名称	嘉兴博物馆二期展陈和公共区域装饰工程（一期）——公共区域装饰工程			工程类别	装饰	
	工程地址	海盐塘路 485 号，嘉兴博物馆二期内			结构类型	框架	
	施工许可证号	330402202103230101	建筑面积	9312.7 m ²	结构层数	地上/3层/地下 0层	
	开工时间	2021年03月23日	竣工时间	2021年06月18日	工程造价	1171.3362万元	
	勘察单位	/			资质等级	/	
	设计单位	龙邦建设股份有限公司			资质等级	甲级	
	监理单位	浙江建业工程管理有限公司			资质等级	甲级	
	施 工 单 位	施工单位	浙江嘉兴福达建设股份有限公司			资质等级	壹级
		分 包 单 位 及 范 围	/			资质等级	
			/			资质等级	
/			资质等级				
/			资质等级				
/			资质等级				
/			资质等级				
/							



合 同 履 约 情 况	<p>约定承包范围： 合格</p> <p>实际完成情况： 合格</p>
	<p>合同工期： 100 日历天</p> <p>实际工期： 68 日历天</p>
	<p>合同价款： 1171.3362 万元</p> <p>实际价款：</p>
	<p>合同施工技术标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工程施工合同 2、工程设计施工图及变更联系单、审图报告及图纸会审纪要 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、国家及省市建筑工程质量验收有关的规程、规定及技术标准。



合同履约情况	<p>甩项部位与审查意见（对涉及工程结构和主要使用功能的甩项，应经原施工图设计文件审查单位同意，并附有关材料）：</p> <p style="text-align: center;">按合同约定范围全部完成，无甩项</p>
工程	<p>执行有关法律、法规情况：</p> <p style="text-align: center;">《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国合同法》 《建设工程质量管理条例》 现行地方性法规</p>
施工质量	<p>执行规范及强制性标准情况：</p> <p>按照《工程建设标准强制性条文》及现行行业、省、市施工规范、验评标准施工</p>
量情	<p>执行设计文件及变更情况：</p> <p style="text-align: center;">无</p>
况	<p>工程实施过程中的质量缺陷及处理情况：</p> <p style="text-align: center;">无</p>



工
程
质
量
检
查
评
定
情
况

工程所含分部（子分部）工程的质量检查评定情况：

共 5 个分部，经审查 5 个分部，符合标准及设计要求 5 个分部。

质量控制资料检查情况：

共 33 项，经审查符合要求 33 项。

工程所含分部工程有关安全和功能的检测情况：

共抽查 13 项，符合要求 13 项。

主要功能项目的抽查情况：

共抽查 13 项，符合要求 13 项。

观感质量检查情况：

共抽查 5 项，符合要求 5 项。

工程质量评价：

合 格

监理意见：

总监理工程师：（签名）



2021年6月25日

