

嘉兴市残疾人康复中心建 设工程施工

文 明 施 工 专 项 施 工 方 案

编制人: 周亮 职务: 项目技术负责人 职称: 工程师

审核人: YXX 职务: 公司技术中心经理 职称: 工程师

批准人: 项建明 职务: 公司技术负责人 职称: 高级工程师

浙江恒力建设有限公司

二〇一七年四月

文明施工方案

本工程为嘉兴市残疾人康复中心建设工程施工工程，建设地点位于嘉兴市南湖区，东至凌塘路，西至菜花泾，北至东升路。框架结构，地上 8 层、地下 1 层，建筑面积 27934.61 平方米。

施工范围：

施工图范围内的建筑、安装、（其中部份内容以暂估价计入具体以工程量清单为准）。

本工程各有关单位：

建设单位：嘉兴市残疾人联合会

设计单位：浙江省现代建筑设计研究有限公司

勘察单位：浙江省工程勘察院

监理单位：浙江经建工程管理有限公司

施工单位：浙江恒力建设有限公司

项目部针对现场实际情况，结合规范要求，制定出工程专项施工方案，并严格按施工方案措施组织施工，以确保工程质量安全无事故。

二、施工现场布置

1、施工现场按总平面图在工地入口处挂设“五牌二图”即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图和施工现场消防平面图等。标牌的做法：规格尺寸根据公司要求，力求整齐、美观，要求单独设置固定架。设置的五牌二图，要求字迹端正、线条清晰表示明确。并在各施工部位、作业点、危险区域等设置安全告示及宣传标语。并在办公室区内

设宣传栏、阅报栏等，计划每月更新一次宣传栏，阅报栏每周更新一次，墙面设黑板，每二周更新一次黑板报，一共 30 期，内容复盖政策法规时事政治，安全生产，卫生防病。通过讲课、读报、看新闻等活动加强作业人员的安全、文明、职业道德教育，严禁赌博，斗殴及其它违法行为。建立施工现场治安保卫制度和各级治安保卫责任制，将责任分解到人。

标牌内容：

①现场平面布置图

标明工程建筑方位：生产、生活设施：各类材料堆放和机械设置区域：围墙、大门进出通道；水电走向等。

②工程概况牌

标明建设单位、施工单位、设计单位、质量监督和监理、安全监督名称：工程名称、层数、面积、总高度、开竣工日期。

③安全生产活动记录牌反映现场百日安全活动、本年度安全生产内容的情况。

④现场防火责任牌

制定现场各级防火制度，明确防火管理。

⑤管理网络图

制定了公司和项目部管理人员。

⑥现场消防布置图

现场消防器材存放位置。

2、施工现场合理悬挂安全生产宣传标语和警告牌，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都有针对性地悬挂醒目的安全警告牌。

3、施工现场设置宣传栏、读报栏、黑板报，营造安全气氛。

4、施工现场设置职工活动室、办公室、卫生间、门卫室、吸烟室等。

5、现场实现全封闭施工，采用彩钢夹芯板搭设，围墙高 2.5m。

三、现场围挡

工地实行围墙封闭施工，沿工地四周连续设置围墙，围墙高度为 2.5 米，在沿边围墙尺寸：高度 1.2 米，达到稳固、整洁。

四、封闭管理

1、建立企业特色标志，工地的木头、大门、旗杆设置实行企业的统一标准，标明集团企业的简称。

2、施工现场必须实行封闭管理，设置进出大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度，门卫值班室设在进出大门一侧。工地实行 24 小时值班制。

3、进入施工现场所有人工作人员必须佩带工作证。

五、施工场地

1、进出门通道畅通、平坦、整洁、无散落物，有回车余地，大门坚固，外用 1 cm 厚钢板连接外道路，车辆进出大门有冲洗、清扫设施，做到净车出场。

2、施工现场场地的作业区、生活区地面及其他道路地面用标号 C20、厚度为 15 cm 的商品混凝土浇筑，表面平整无积水现象，雨水统一流入排水沟。

3、施工现场排水采用砖砌体排水沟，沟底用 7 cm 厚标号 C10 的素混凝土浇筑，两侧用混合砂浆抹平。说够与市政排水管相连，施工现场污水排放采用 $\Phi 300$ 预应力钢筋混凝土管。

4、积极美化施工现场环境，根据季节变化，适当进行绿化布置，办公楼区域及生活区内种植各种花草树木，美化环境。

5、施工现场设置吸烟处，作业区内禁止随意吸烟，并制定罚款制度。

六、材料堆放

1、整个施工现场所有路面全部采用砼硬化，边设排水沟。要求场地平整，道路畅通、整洁无散落物。各类砌块、砖块堆放成垛，并按照施工现场总平面图指定地点堆放，合理布置。

2、各类钢筋、钢管、钢模、砂石料等建筑材料按施工现场总平面图指定地点、按不同规格整齐堆放。

石子、砂、砖等块散材严格按施工总平面图分类合理堆放。并在实物上设置醒目插牌，注明产地，规格。钢材及其它多规格材料应分类分规格，挂牌堆放，废料有统一存放处。现场必须做好落手清，建筑垃圾即使清运。

3、混凝土制品按型号、规格堆放整齐，不超高、倾斜、断裂。

4、机件、预埋件等零散材料应是设置围栏堆放。

5、门窗制品有防雨、防锈措施，并堆放整齐。

6、所有的材料按类别悬挂标牌，标牌同意制作，标明名称、品种、规格数量等。

7、建立材料收发管理制度，仓库、工具进材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，并专人负责，确保安全。

8、施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽、场清。

八、治安综合治理

1、施工现场建立治安保卫责任制，并落实到人，严禁盗窃、斗殴、赌博等事件发生。

2、施工现场设置学习和娱乐场所，丰富职工业余生活，注重精神文明建设。

3、对所有职工进行登记入册。

4、所有职工三证（暂住证、劳务证、计划生育证）齐全有效。

九、生活卫生

1、办公室、食堂、厕所等生活设施保持卫生整洁，并由专人进行清扫。

2、在建筑工地现场，设置食堂和职工餐厅，并设卖菜饭窗口，

食堂卫生清洁，符合《食品卫生法》各项要求，生熟食品分开冷藏，并保持不变质，炊事人员持“健康证”上岗，并制定食堂卫生制度，食堂申领卫生许可证，食堂内保持通风、无蝇、无蚊、无鼠迹、无异味。

3、工地设有符合卫生要求的男女厕所，内铺设地砖，并刷白，有专人进行冲洗及喷洒消毒药水，进入主体施工后每隔二层设便溺设施，并经常清倒。

4、工地厕所地面均铺设地砖，墙面铺设 1.8 米高的磁砖。

5、内外“五线一方”，不乱倒污水和便水，床上用品整洁卫生。

6、工地设有茶水供应处，茶水桶清洁卫生，每周消毒清洗。

7、建立现场卫生责任制，设卫生保洁员，生活垃圾必须盛放在器内并做到及时清理。

8、施工现场道路设专人负责清扫。

十、保健急救

1、施工现场备有保健药箱（箱内配备一些工地常用的药品）和急救器材。

2、施工现场配备急救人员、并经卫生部门培训，掌握常用的“人工呼吸”、“固定绑扎”、“止血”，急救措施，并会使用简单的急救器材。

3、施工现场经常性的开展卫生宣传教育，并做好记录。

十一、社区服务

1、遵守国家有关劳动和环境保护的法律法规，有效地控制粉尘、噪声、固体废弃物、泥浆、强光等对环境污染和危害。

2、制定落实爱民和不扰民措施。

3、施工现场禁止焚烧有毒、有害物质。

4、夜间施工按规定办理有关手续。