

嘉兴市发展和改革委员会文件

嘉发改〔2015〕218号

关于嘉兴市图书馆二期（古籍善本藏书楼） 调整估算的批复

市文化局：

你局报来《嘉兴市图书馆二期项目建设调增投资的请示》（嘉文〔2015〕28号）悉。经我委与市财政局审核，并报七届市政府第46次常务会审议通过，现将有关内容批复如下：

一、项目概况

嘉兴市图书馆二期（古籍善本藏书楼）项目选址在现嘉兴市图书馆西南侧，用地面积5.98亩。我委于2011年10月以嘉发改〔2011〕333号文批复可行性研究报告，原估算总投资3820.09万元。

二、项目投资估算调整主要内容

（一）人工费上涨调增230万元。

由于目前人工费估算标准与2010年相比，二类工人工资增

加 32 元/天，三类工人工资增加 35 元/天，人工费合计增加 230 万元。

（二）部分建筑标准提高和建设内容变化调增 842 万元。

为与周围景观风格一致，外立面采用花岗岩干挂工艺，内装适当提高标准，调增 377 万元；提高地上密集书库和地下车库荷载，调增 200 万元；室外总图工程调增 168 万元；新的建筑、消防标准实施后，增加 97 万元。

（三）规费、预备费调增 343 万元。

新增市政基础设施配套费 122 万元；其他由于工程计费基数变化需调增 154 万元；基本预备费调增 67 万元。

综上所述，市图书馆二期（古籍善本藏书楼）项目调增投资共计 1415 万元。

三、项目总投资及资金来源

调整后项目总投资为 5235 万元，资金由市财政安排。

四、项目业主

项目业主为嘉兴市图书馆。

嘉兴市发展和改革委员会

2015 年 9 月 6 日



抄送：市政府办公室，市财政局、市建委，柴永强副市长。

嘉兴市发展和改革委员会办公室

2015 年 9 月 6 日印发
