





嘉兴市级政府投资项目工程变更审批表

编号: WSKR-03-10

项目名称	嘉兴市污水处理扩容外排三期（输送管线及泵站部分） 施工 03 标	业主单位	嘉兴市联合污水管网有限责任公司		
施工单位	浙江协和建设有限公司	变更形式	施工过程中阶段	预计变更金额(万元)	176.0523
变更内容及变更原因	<p>变更内容： 增加顶管工作井及接收井各 1 座，约 430m 开槽埋管施工变为顶管施工，增加相应配件、配套设施。</p> <p>变更原因： 桩号 K4+084.07-K4+534.94,原设计为开槽埋管，因施工范围内的苗木区域的借地政策无法落地，开槽埋管无法进行，根据余新镇政府的书面意见，改为顶管施工。</p>				
业主单位意见	负责人签字:   (单位盖章) 2020 年 9 月 15 日	业主单位 主管部门 意见	负责人签字:   (单位盖章) 2020 年 4 月 16 日		
市发改委意见	  (单位盖章) 年 月 日	市财政局意见	  (单位盖章) 年 月 日		
分管项目市长意见	 年 月 日	分管投资市长意见	 年 月 日		
市长意见	年 月 日				

嘉兴市级政府投资项目工程变更审批表

编号：WSKR-04-01

项目名称	嘉兴市污水处理扩容外排三期（输送管线及泵站部分） 施工 04 标	业主单位	嘉兴市联合污水管网有限责任公司		
施工单位	万宝盛建设集团股份有限公司	变更形式	施工过程中阶段	预计变更金额(万元)	-229.0737
变更内容及变更原因	<p>变更内容： 减少顶管工作井及接收井各 2 座，并将长约 1091m 的顶管变更为埋管。同时配套工程相应产生变化。</p> <p>变更原因： 南北湖大道段，原设计时与余新镇沟通，为保护绿化造型，故原设计为顶管施工。工程开工后余新镇对该处进行绿化提升改造，结合绿化提升改造项目，有条件改为开槽埋管施工，为节省投资和加快建设进度，设计变更将顶管改为开槽埋管。</p>				
业主单位意见	负责人签字：  (单位盖章) 2020年9月15日	业主单位主管 部门意见	负责人签字：  (单位盖章) 2020年9月15日		
市发改委意见	 负责人签字：  (单位盖章) 年 月 日	市财政局意见	负责人签字：  (单位盖章) 年 月 日		
分管项目市长意见	负责人签字：  (单位盖章) 2020年12月15日	分管投资市长意见	负责人签字：  (单位盖章) 2021年2月15日		
市长意见	年 月 日				

嘉兴市级政府投资项目工程变更审批表

编号: WSKR-04-08

项目名称	嘉兴市污水处理扩容外排三期（输送管线及泵站部分） 施工 04 标	业主单位	嘉兴市联合污水管网有限责任公司
施工单位	万宝盛建设集团股份有限公司	变更形式	施工过程阶段 预计变更金额(万元) -664171
变更内容及变更原因	变更内容: 约 395m 开槽埋管施工管材由球墨铸铁管改为钢管。 变更原因: 3-2#泵站至平湖界桩号 III2+926.6—III3+321.4 原设计为球墨铸铁管，现场开挖遇不良土质且与现状污水管过近，考虑到钢管整体性强、抗不均匀沉降性好的特点，为确保现状污水管运行安全和管道施工质量，经多方讨论决定将该段球墨铸铁管变为钢管。		
业主单位意见	负责人签字:   (单位盖章) 2020年9月15日	业主单位主管部门意见 负责人签字:   (单位盖章) 2020年9月16日	
市发改委意见	 (单位盖章) 2020年 月 日	市财政局意见 同意  (单位盖章) 年 月 日	
分管项目市长意见	 (单位盖章) 2020年12月30日	分管投资市长意见 同意  (单位盖章) 2020年2月5日	
市长意见	年 月 日		